



000235

14 DE OCTUBRE DE 2021

OFICIO No. IXC-0800/2021

ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **3er. Informe Trimestral del ejercicio 2021**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos de Ejercicio del Gasto (plantilla) Destino del Gasto (listado) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.


ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"



C. SALVADOR CASTAÑEDA LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
IXCAQUIXTLA, PU
2018-2021


Archivo: Control de Gestión






MUNICIPIO DE IXCAMAQUITLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
TERCER TRIMESTRE 2021

PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)														
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210201926138	53340	2021.20.10	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 10 NORTE Y CALLEJÓN DE LA 4 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXCAMAQUITLA, EN EL MUNICIPIO DE IXCAMAQUITLA, PUEBLA	SAN JUAN IXCAMAQUITLA	\$271,170.27	\$169,809.34	\$269,809.34	\$269,809.34	\$269,809.34	\$269,809.34	100.00	100.00	5.00/PZA	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE210201926150	53364	2021.20.12	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA AVENIDA 5 DE MAYO Y DIAGONAL DE LA 5 DE MAYO, DE LA CALLE 9 SUR A CARRETERA 455 CUAPAXTLA-ACATLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE IXCAMAQUITLA, PUEBLA.	SAN JUAN IXCAMAQUITLA	\$1,521,702.11	\$1,652,319.56	\$1,652,319.56	\$1,116,006.46	\$1,116,006.46	\$1,116,006.46	100.00	67.54	1,688.63/M2	OBRA EN PROCESO Financieramente
	58884		REHABILITACIÓN DE CAMINO SACCA COSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXCAMAQUITLA	SAN JUAN IXCAMAQUITLA	\$1,164,304.39	\$1,169,704.56	\$1,169,704.56	\$690,106.34	\$690,106.34	\$690,106.34	100.00	59.00	20,2921.00/M	OBRA EN PROCESO se hace mención que esta no emigro al SRFT aunque si se capturo en la MIDS
	60226	2021.20.16	SAN JUAN IXCAMAQUITLA, DEL MUNICIPIO DE IXCAMAQUITLA, PUEBLA.	SAN JUAN IXCAMAQUITLA	\$787,445.95	\$842,195.96	\$842,195.96	\$842,195.96	\$842,195.96	\$842,195.96	100.00	100.00	14,067.00/M	OBRA TERMINADA Y OPERANDO se hace mención que esta no emigro al SRFT aunque si se capturo en la MIDS
PUE210201928021	59862	2021.20.18	REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE IXCAMAQUITLA, PUEBLA	LA SOLEDAD	\$922,628.42	\$711,710.98	\$711,710.98	\$711,710.98	\$711,710.98	\$711,710.98	100.00	100.00	1,360.10/M/L	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE210201980350	151587	2021.20.22	MAINTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXCAMAQUITLA, MUNICIPIO DE IXCAMAQUITLA, PUEBLA.	SAN JUAN IXCAMAQUITLA	\$390,369.16	\$390,369.16	\$390,369.16	\$335,102.35	\$335,102.35	\$335,102.35	100.00	85.82	223.40/MIL	OBRA EN PROCESO FINANCIERO PERO TERMINADA FÍSICAMENTE
	165730	2021.20.24	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE LA 3 PTE. EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXCAMAQUITLA DEL MUNICIPIO DE IXCAMAQUITLA, PUEBLA	SAN JUAN IXCAMAQUITLA	\$590,894.87	\$686,403.68	\$662,259.13	\$662,259.13	\$662,259.13	\$662,259.13	100.00	100.00	448.00/M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO se hace mención que esta no emigro al SRFT aunque si se capturo en la MIDS
FORTAMUN														
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210201938029		2021.30.05	REMODELACIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (2DA ETAPA), DEL MUNICIPIO DE IXCAMAQUITLA, PUE.	SAN JUAN IXCAMAQUITLA	\$2,586,838.58	\$3,232,823.65	\$3,232,823.65	\$2,586,485.52	\$2,586,485.52	\$2,586,485.52	100.00	80.01	487.17/M2	OBRA EN PROCESO



Unidad	Municipio	Financiera	Clase de Ingreso	Identificación	Programa	Subprograma	Actividad	Modalidad	Operación	Suboperación	Beneficiarios	Beneficio	Costo	Unidad	Interior	Exterior	Observaciones	
21	Manizales	201	2	201	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	Manizales	201	2	201	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	Manizales	201	2	201	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	Manizales	201	2	201	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	Manizales	201	2	201	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	Manizales	201	2	201	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	Manizales	201	2	201	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	Manizales	201	2	201	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	Manizales	201	2	201	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30	Manizales	201	2	201	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31	Manizales	201	2	201	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32	Manizales	201	2	201	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
33	Manizales	201	2	201	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34	Manizales	201	2	201	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
35	Manizales	201	2	201	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
36	Manizales	201	2	201	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
37	Manizales	201	2	201	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
38	Manizales	201	2	201	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
39	Manizales	201	2	201	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
40	Manizales	201	2	201	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
41	Manizales	201	2	201	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
42	Manizales	201	2	201	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
43	Manizales	201	2	201	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
44	Manizales	201	2	201	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
45	Manizales	201	2	201	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46	Manizales	201	2	201	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
47	Manizales	201	2	201	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
48	Manizales	201	2	201	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
49	Manizales	201	2	201	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50	Manizales	201	2	201	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1


 GOBIERNO DE CAUCA
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 14 OCT 2021
 RECIBIDO
 16:00:00

000237

MUNICIPIO DE
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador	Denominador
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	14	0.00	0	14	no se trató todo de la MIDS
	2do. Trimestre	7.14	1	14	7.14	1	14	algunos otros no migraron de la MIDS.
	3er. Trimestre	7.14	1	14	7.14	1	14	algunos otros no migraron de la MIDS
	4to. Trimestre	7.14	1	14				

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador	Denominador
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	14	0.00	0	14	no se trató todo de la MIDS
	2do. Trimestre	21.43	3	14	28.57	4	14	algunos otros no migraron de la MIDS
	3er. Trimestre	28.57	4	14	35.71	5	14	algunos otros no migraron de la MIDS
	4to. Trimestre	35.71	5	14				

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador	Denominador
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	14	0.00	0	14	no se trató todo de la MIDS
	2do. Trimestre	28.57	4	14	35.71	5	14	algunos otros no migraron de la MIDS
	3er. Trimestre	35.71	5	14	42.86	6	14	algunos otros no migraron de la MIDS
	4to. Trimestre	57.14	8	14				

14 OCT 2021

RECIBIDO

400233

MUNICIPIO DE
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES (AVANCE) 2021

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México] * 100	1er. Trimestre	16.67	960287.84	5761727	16.67	960287.84	5761727	Meta alcanzada completa
	2do. Trimestre	41.67	2400719.6	5761727	41.67	2400719.6	5761727	Meta alcanzada
	3er. Trimestre	66.67	3841151.36	5761727	66.67	3841151.36	5761727	Meta completada
	4to. Trimestre	100.00	5761727	5761727				
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)] * 100	4to. Trimestre	100.00	5761727	5761727				
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100]	1er. Trimestre	10.36	597183.2	5761727	10.36	597183.2	5761727	El gasto en el primer trimestre de 2021 no alcanza
	2do. Trimestre	41.67	2400719.6	5761727	41.26	2377406.34	5761727	El gasto en el segundo trimestre no alcanza el monto planeado, los recursos han sido enajenados
	3er. Trimestre	66.67	3841151.36	5761727	66.59	3836929.14	5761727	El gasto en el tercer trimestre no alcanza el monto planeado, los recursos han sido enajenados
	4to. Trimestre	100.00	5761727	5761727				
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal]	2do. Trimestre	2.90	2400719.6	828453.5	2.90	2400719.6	828453.5	Meta alcanzada
	4to. Trimestre	3.48	5761727	1656907				
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)] * 100	4to Trimestre	-13.34	13,941,493.00	16,086,937.89				

14 OCT 2021

RECIBIDO