



14 DE OCTUBRE DE 2022
 OFICIO No. DOP-MIXCQ-142-22

ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISM DF y FORTAMUN DF, que se registraron en el **Módulo de Destino del gasto**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el **3 er. Informe Trimestral del ejercicio 2022**.

Anexo al presente en formato impreso, Formato base.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE
 "SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"




 C. SANTIAGO MIRANDA DE AQUINO
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 IXCAQUIXTLA, PUE.
 SECRETARÍA DE BIENESTAR

14 OCT 2022

RECIBIDO

Archivo. Control de Gestión.



MUNICIPIO DE IXCACUITLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 TERCER TRIMESTRE 2022
 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHOP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUEZ20302112205	127878	22007	Construccion de adoquinamiento de la Av. 5 de Mayo entre Av. Construcion y calle 3 Oriente en la localidad de Santa Cecilia Clavijero	Santa Cecilia Clavijero	\$1,162,510.81	\$1,162,510.81	\$1,162,510.81	\$1,162,510.81	\$629,979.31	\$629,979.31	\$629,979.31	54.88	54.19%	485	M2	OBRA EN PROCESO
PUEZ20302108674	104867	22006	Construccion de adoquinamiento y obras complementarias en la calle 5 de Mayo entre calle 5 de febrero y calle 16 de Septiembre en la localidad de Pictopan	Pictopan	\$810,095.49	\$810,095.49	\$810,095.49	\$810,095.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0	M2	no se le pone avance ya que nos sugiere el sistema capturable en ceros
PUE 220202081228	135659	22004	Construccion de un aula didactica en estructura regional "C" en preescolar Sor Juana Ines de la Cruz con C.C.T. 21DCOS266, ubicada en la localidad de Alta Luz Cuatro Rayas	Alta Luz Cuatro Rayas	\$339,234.04	\$339,234.04	\$339,234.04	\$339,234.04	\$339,234.04	\$339,234.04	\$339,234.04	100.00	100.00%	1	PZA	NO APARECE EN EL SRFT
PUEZ20302125819	189179	22013	Construccion de 25 cisternas en la localidad de San Juan Ixcacuitla	San Juan Ixcacuitla	\$1,453,206.75	\$1,453,206.75	\$1,453,206.75	\$1,453,206.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0	PZA	no se le pone avance ya que nos sugiere el sistema capturable en ceros
PUEZ20302107427	86585	22005	Verificacion y Seguimiento de Obras	San Juan Ixcacuitla	\$84,000.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	57.00	57.14%	1	SERVICIOS	SERVICIO EN PROCESO
PUEZ20302125750	188824	22014	Pago por elaboracion y tramite de manifiesto de impacto ambiental modalidad regional relacionados a obra publica 2022 en el municipio de Ixcacuitla, Puebla.	San Juan Ixcacuitla	\$151,676.00	\$151,676.00	\$151,676.00	\$151,676.00	\$75,838.30	\$75,838.30	\$75,838.30	50.00	50.00%	1	PROYECTO	PROYECTO EN PROCESO
FORTAMUN																
FOLIO SISTEMA SHOP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUEZ20202089550		22003	Construccion de banda y fachada para el panteon municipal de la localidad de Alta Luz Cuatro Rayas	Alta Luz Cuatro Rayas	\$306,633.76	\$306,633.76	\$306,633.76	\$306,633.76	\$306,633.76	\$306,633.76	\$306,633.76	100.00%	100.00%	69.8	MIL	TERMINADA


 DIRECTOR EJECUTIVO DEL MUNICIPIO DE IXCACUITLA, PUE.
 2022-2023

