



MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
		23008	Rehabilitacion de alumbrado publico del boulevard Ixcaquixtla, en la localidad de San Juan Ixcaquixtla, Municipio de Ixcaquixtla, Puebla	San Juan Ixcaquixtla	\$600,996.16	\$600,996.16	\$600,996.16	\$600,996.16	\$600,996.16	\$600,996.16	\$600,996.16	100.00%	100.00%	78	luminaria	OPERANDO
		23003	Construccion de barda perimetral en el colegio de bachilleres del estado de Puebla plantel 6 Ixcaquixtla con C.C.T. 21EC80006Y de la localidad de San Juan Ixcaquixtla	San Juan Ixcaquixtla	\$1,208,492.91	\$1,208,492.91	\$1,208,492.91	\$1,208,492.91	\$1,060,061.96	\$1,060,061.96	\$1,060,061.96	87.72%	87.72%	446.88	M2	EN PROCESO

FORTAMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230202233524		23002	Remodelacion de la presidencia municipal (4ta etapa) en la Localidad de San Juan Ixcaquixtla, Municipio de Ixcaquixtla, Puebla.	San Juan Ixcaquixtla	\$2,535,933.76	\$2,535,933.76	\$2,535,933.76	\$2,535,933.76	\$1,570,027.65	\$1,570,027.65	\$1,570,027.65	61.91%	61.94%	720	M2	EN PROCESO
TMP_PUE230202234281		23009	Bacheo en el boulevard Ixcaquixtla de la localidad de San Juan Ixcaquixtla, Municipio de Ixcaquixtla, Puebla	San Juan Ixcaquixtla	\$200,626.18	\$200,626.18	\$200,626.18	\$200,626.18	\$175,817.14	\$175,817.14	\$175,817.14	87.96%	87.63%	414.97	M2	EN PROCESO